

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Изградња стамбених објеката Л7, Л8 и Л9 на локацији у ул. Мајаковског у Нишу.-израда урбанистичке, пројектне документације,	2018	2021	425.154.000	35.059.216,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Изградња станова на локацији у улици Петра Аранђеловића-израда урбанистичке, пројектне документације, изградња и	2022	2027	672.600.000	35.000.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	165.200,00	25.000.000,00	3.357.600,00	82.000.000,00	3.357.600,00
						Тотал	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	165.200,00	25.000.000,00	3.357.600,00	82.000.000,00	3.357.600,00
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	165.200,00	25.000.000,00	3.357.600,00	82.000.000,00	3.357.600,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

