# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | ЈП“ Градска стамбена агенција“ Ниш, |
| Адреса наручиоца: | Ул. Генерала Милојка Лешјанина 8,18000 Ниш |
| Интернет страница наручиоца: | www.gsanis.rs |
| Врста наручиоца: | Јавна предузећа-локална самоуправа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинских, грађевинско занатских радова, уградња инсталација, опреме и уређаја на грађењу вишепородичних стамбених објеката Л7, Л8 и Л9, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу, на грађевинској парцели бр.1548/6 КО Ниш–Ћеле Кула, по систему „Кључ у руке“;
Ниш, ул. Мајаковског, поред постојећих ламела од Л1 до Л6;
45211340- Радови на изградњи стамбених зграда

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 329.879.538,31 динара без урачунатог ПДВ-а |
| Измењена вредност уговора: | Анексом I Уговора не мења се првобитна вредност уговора |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Радови се изводе на основу Уговора о извођењу радова бр.01-456 од 21.05.2019.године са извођачем радова „WINNERS“ DOO Ниш који заједнички наступа у групи са „Пут инжењеринг“доо и „ Про-метан“ доо Ниш.
Рок за извођење радова (дефинисан чланом 5. Уговора о извођењу радова) је 18 месеци од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 20.06.2019. године.
Извођач радова се дана 15.06.2020. године обратио Наручиоцу Захтевом за продужење рока за изградњу објеката у ул. Мајаковског Л7, Л8 и Л9 за 53 дана , због ванредног стања, јер радови нису могли да се одвијају нормално, у пуном обиму и капацитету.
Чланом 7. став 2 Уговора о извођењу радова дефинисани су разлози због којих Извођач може захтевати привремено обустављање радова и чланом 8. став 1.Уговора у којим случајевима има право да захтева продужење рока за извођење радова. Такође, чланом 8. став 2 прецизиран је начин на који Извођач радова подноси наведени захтев.
Служба надзора је Писаним мишљењем бр.01-466 од 17.06.2020. год. дала сагласност да су оправдани разлози за продужетак рока (обзиром да у време трајања ванредног стања није функционисао градски и међуградски саобраћај, као и да је била отежана испорука грађевинског материјала и забрањен излазак и окупљања), па предлаже Наручиоцу да прихвати продужетак рока изградње за период трајања ванредног стања за 53 дана.
Анексом I уговора продужава се уговорени рок за извођење радова за 53 дана.
Унете измене производиће дејство од дана закључења Анекса I уговора.

Остале информације: